表1

运城市政府专项债券项目基本情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目主管部门	投向领域	项目总投资（万元）	是否在发改部门立项	项目立项编号	是否编制可研方案	是否编制收益平衡方案	是否进行绩效评价	开工时间	预计竣工时间	备注
绛县人民医院改扩建项目	绛县卫生健康局	卫生健康	49814.60	是	绛发改发（2018）82号	是	是	是	2021.09	2025.12	

1. 表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
2. 表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数；
3. 本表为一个项目一张表。

表2

运城市政府专项债券项目资金情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	债券金额（万元）	债券发行年月	发行年限	发行利率	截止公开前已支付金额（万元）	未支付金额（万元）G=B-F	支出进度 H=F/B	已偿还本金	已偿还利息	备注
绛县人民医院改扩建项目	4000.00	2025.02	20年期	1.97%	2851.07	1148.93	71.28%			2025年剩余资金预计10月份支付完毕

1. 本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致；
2. 表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
3. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
4. 同项目不能批次债券分行填列。

表3

运城市政府专项债券项目进展情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目所处阶段	已完成累计投资（万元）	工程形象进度	下一步工作计划	绩效评价结果	备注
绛县人民医院改扩建项目	建设投入期	32560.01	目前，改扩建项目内的内、外科连通电梯厅项目已完工；污水处理站工程已完工；门诊楼、医技楼及地下车库工程已完工；附属楼、地源热泵、室外工程完成正在进行收尾工作；感染性疾病楼工程正在进行内部装修；职工公寓正在建设中。	感染性疾病楼完工；职工公寓楼主体及二次结构完工	优	

1. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2. 简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。