表3

运城市政府专项债券项目进展情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目所处阶段	已完成累计投资（万元）	工程形象进度	下一步工作计划	绩效评价结果	备注
绛县中医医院新建项目	建设投入期	500	门诊楼、住院楼基坑开挖完成，基坑支护施工完成，门诊楼灰土挤密桩施工完成50%	住院楼地基承载力检测合格后，进行cfg桩施工，cfg桩施工完成28天后进行cfg桩检测。 问诊急诊楼，医技楼，灰土挤密桩检测合格后进行桩间土开挖。	已完成并报主管和财政部门审核通过	

1.表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2.简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。

表2

运城市政府专项债券项目资金情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	债券金额（万元）	债券发行年月	发行年限	发行利率	截止公开前已支付金额（万元）	未支付金额（万元）G=B-F	支出进度 H=F/B	已偿还本金	已偿还利息	备注
绛县中医医院新建项目	500.00	2025年9月	15年期	2.31%	500.00		100.00%			

1. 本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致；
2. 表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
3. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
4. 同项目不能批次债券分行填列。

表1

运城市政府专项债券项目基本情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目主管部门	投向领域	项目总投资（万元）	是否在发改部门立项	项目立项编号	是否编制可研方案	是否编制收益平衡方案	是否进行绩效评价	开工时间	预计竣工时间	备注
绛县中医医院新建项目	绛县卫生健康局	社会事业	17168.14	是	2209-140826-89-05-950717	是	是	是	2025年5月1日	2027年4月30日	

1. 表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
2. 表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数；
3. 本表为一个项目一张表。