表1

运城市政府专项债券项目基本情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目主管部门	投向领域	项目总投资（万元）	是否在发改部门立项	项目立项编号	是否编制可研方案	是否编制收益平衡方案	是否进行绩效评价	开工时间	预计竣工时间	备注
绛县安峪镇、么里镇、大交镇、南樊镇生活污水处理站及配套管网建设项目	绛县住房和城乡建设管理局	城镇污水垃圾处理	5615.00	是	2104-140826-89-01-545211	是	是	是	2022.07	2023.12	

1. 表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
2. 表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数；
3. 本表为一个项目一张表。

表2

运城市政府专项债券项目资金情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	债券金额（万元）	债券发行年月	发行年限	发行利率	截止公开前已支付金额（万元）	未支付金额（万元）G=B-F	支出进度 H=F/B	已偿还本金	已偿还利息	备注
绛县安峪镇、么里镇、大交镇、南樊镇生活污水处理站及配套管网建设项目	409.21	2026.2	10年期	2.00%	409.21		100.00%			

1. 本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致；
2. 表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
3. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
4. 同项目不能批次债券分行填列。

表3

运城市政府专项债券项目进展情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目所处阶段	已完成累计投资（万元）	工程形象进度	下一步工作计划	绩效评价结果	备注
绛县安峪镇、么里镇、大交镇、南樊镇生活污水处理站及配套管网建设项目	已交付使用	2968.4627	2022年6月，山西六建集团有限公司中标一标段（绛县安峪镇、么里镇生活污水处理站及配套管网建设项目），中标价1379.2466万元。安峪镇、么里镇污水处理站项目土建工程、设备购置与安装工程、道路铺装工程、装饰工程、配套管网工程、设备调试均已完工，已于2023年12月竣工验收，2024年4月投入运行，各项指标均正常。 运城泰通市政工程有限公司中标二标段（绛县南樊镇、大交镇生活污水处理站及配套管网建设项目），中标价2502.2905万元。其中：南樊镇污水处理站项目土建工程、、设备购置与安装工程、道路铺装工程、装饰工程、配套管网工程、设备调试均已完工，已于2025年5月竣工验收，2025年6月投入运行，各项指标均正常。	保持正常运行	优	

1.表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2.简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。