表1

运城市政府专项债券项目基本情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目主管部门	投向领域	项目总投资（万元）	是否在发改部门立项	项目立项编号	是否编制可研方案	是否编制收益平衡方案	是否进行绩效评价	开工时间	预计竣工时间	备注
绛县厢城街道路工程	绛县住房和城乡建设管理局	其他社会事业	8445.55	是	2018-140826-78-01-008795	是	否	是	2018.12	2020.12	

1. 表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
2. 表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数；
3. 本表为一个项目一张表。

表2

运城市政府专项债券项目资金情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	债券金额（万元）	债券发行年月	发行年限	发行利率	截止公开前已支付金额（万元）	未支付金额（万元）G=B-F	支出进度 H=F/B	已偿还本金	已偿还利息	备注
绛县厢城街道路工程	136.88	2026.2	10年期	2.00%	136.88		100.00%			

1. 本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致；
2. 表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
3. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
4. 同项目不能批次债券分行填列。

表3

运城市政府专项债券项目进展情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目所处阶段	已完成累计投资（万元）	工程形象进度	下一步工作计划	绩效评价结果	备注
绛县厢城街道路工程	竣工已结算	4105.84649	厢城街道路工程，东起中条山，西至文公路，道路全长1342.6米，宽50米，目前已竣工。	已投入使用	优	

1.表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2.简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。